

## Дефектный акт технического обследования объекта электросететового хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции ОРУ 110 кВ ПС Центролит  
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ ОРУ 110 кВ ПС Центролит  
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:  
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ОПУ: Кулюкин Николай Валерьевич  
(должность, структурное подразделение, ФИО)  
начальник участка строительства электрических сетей: Пономарев Виталий Викторович  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

ведущий инженер РЗА: Корабельников Роман Александрович  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние ОРУ 110 кВ ПС Центролит  
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена системы отделитель-короткозамыкатель ОД110Т1, КЗ110Т1	шт.	1	Механический износ деталей приводов; моральный износ оборудования
2	Замена системы отделитель-короткозамыкатель ОД110Т2, КЗ110Т2	шт.	1	Механический износ деталей приводов; моральный износ оборудования

Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.

(Подпись)

Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.

(Подпись)

начальник ОПУ Кулюкин Н.В.

(Подпись)

начальник участка строительства электрических сетей Пономарев В.В.

(Подпись)

ведущий инженер РЗА Корабельников Р.А.

(Подпись)