



№ 09 от 2025 г.

Дефектный акт
технического обследования объекта электросететового хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции ЦРП-1 10 кВ (приобретение и установка ТСН на 1 и 2 сек.шин ЦРП-1а)
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ ЦРП-1 10 кВ
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович
(должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник ОПУ: Кулюкин Николай Валерьевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник участка строительства электрических сетей: Пономарев Виталий Викторович
(должность, структурное подразделение, ФИО)
ведущий инженер РЗА: Корабельников Роман Александрович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние ЦРП-1 10 кВ
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена источника питания собственных нужд секций 1 и 2 ЦРП-1 10 кВ	шт.	2	Физический и моральный износ оборудования. Несоответствие современным требованиям надежности и эффективности. Существующие трансформаторы собственных нужд не соответствуют требованиям к нагрузке и напряжению. Старение изоляции кабельно-проводниковой продукции

Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.

Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.

начальник ОПУ Кулюкин Н.В.

начальник участка строительства электрических сетей Пономарев В.В.

ведущий инженер РЗА Корабельников Р.А.

(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)